



COMUNE DI POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

COPIA

DETERMINAZIONE N. 342 del 29-06-2010

UFFICIO: LAVORI PUBBLICI

Oggetto: LAVORI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SCOLO ACQUE METEORICHE NELLA FRAZIONE DI MAGREDIS. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E QUADRO ECONOMICO DI SPESA FINALE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

-Vista la nota n. PC/6464/OPICD2352.193 dd. 13 .05.2008 con la quale **LA DIREZIONE REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE** ha trasmesso a questa Amministrazione il decreto del Commissario delegato di cui all'OPCM n. 3405/2005, n. 1454/CD2/2008 di data 17 aprile 2008, relativo all'intervento urgente di protezione civile per la realizzazione di opere di captazione, regimazione e scolo delle acque meteoriche a salvaguardia della pubblica incolumità in Comune di Povoletto, inserito nel Piano degli interventi straordinari di protezione civile a seguito degli eventi alluvionali del 31 ottobre—1° novembre 2004, approvato con decreto del Commissario delegato n. 2/CD2/2005 di data 08.04.2005, così come deliberato dalla Giunta Regionale con verbale n. 704 di data 07.04.2005 e successivamente rimodulato.

-Dato atto, altresì, che con il succitato decreto n. 1454/CD2/2008 di data 17 aprile 2008 **il Comune di Povoletto veniva individuato come Ente attuatore subregionale** dell'intervento urgente di protezione civile mediante la realizzazione di opere di captazione, regimazione e scolo delle acque meteoriche a salvaguardia della pubblica incolumità, e che per l'intervento di che trattasi veniva assegnato un finanziamento di complessivi **€ 160.000,00=**;

Viste le Ordinanze n. 3258 di data 20.12.2002 e n. 3405 di data 25.02.2005 del Presidente del Consiglio dei Ministri;

-Vista la L.R. 64/1986 che disciplina l'organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile;

-Richiamata la deliberazione giuntale n. 40 del 23.04.2009 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto indicate, redatto in data 13.02.2009 dallo Studio BURELLI Ing. Aldo di Fagagna(UD) dell'importo complessivo di € 160.000,00= di cui € 118.995,88= per lavori a base d'asta (comprensivi di oneri della sicurezza), ed € 41.004,12= per somme a disposizione dell'Amministrazione;

RICHIAMATA la determinazione n. 299 del 20.05.2009, esecutiva per legge, con la quale sono stati affidati i suddetti lavori alla Ditta CECONI srl con sede in Via Patuscera di Entrampo n. 41 a Ovaro(UD), verso l'importo di € 116.011,20=, più IVA, al netto del ribasso d'asta del 2,56%, come enunciato nel verbale di gara redatto in data 15.05.2009;

VISTO il contratto d'appalto n. 381 del 19.08.2009, registrato a Udine in data 03.09.2009 al n. 483 serie 1 – Pubblici;

ACCERTATO che la succitata spesa trovava copertura finanziaria nel seguente modo: **per € 160.000,00= al Cap. 1491 G.R. 2008**;

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 66 del 10.06.2010, cui faceva seguito la determinazione n. 297 del 11.06.2007, con la quale si approvava la perizia suppletiva e di variante n. 1, redatta in data maggio 2010 dal Direttore dei Lavori ing. Burelli Aldo con Studio in Via Spilimbergo 180 a Fagagna(UD) dalla quale si rileva che la maggior spesa rispetto all'importo di progetto iniziale, ammonta a complessivi € 6.000,00= e l'importo dei maggiori lavori, rispetto all'importo contrattuale, ammonta a netti € 8.389,22=, come risulta dal quadro economico di raffronto di seguito specificato:

QUADRO DI CONTRATTO

QUADRO DI PERIZIA

A)LAVORI A BASE D'ASTA			
1)per lavori(al netto del ribasso)	€	113604,25=	€ 121.993,47=
2)per oneri di sicurezza	€	<u>2.406,95=</u>	€ <u>2.406,95=</u>
	€	116.011,20=	€ 124.400,42=
B)SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1)IVA su A)	€	23.202,24=	€ 24.880,08=
2)spese tecniche	€	14.220,00=	€ 14.200,00=
3)occupaz	€	200,00=	€ 0=
4)art. 11 L.R.14/02	€	1.784,94=	€ 1.517,20=
5)indagine geologica	€	400,00=	€ 382,30=
6)collaudo statico	€	600,00	€ 600,00=
5)economie	€	<u>3.581,62=</u>	€ <u>0=</u>
Sommano	€	<u>43.988,80=</u>	€ <u>41.599,58=</u>
TOTALE GENERALE	€	<u>160.000,00=</u>	€ <u>166.000,00=</u>

CONSIDERATO che la maggior spesa di € 6.000,00 è stata impegnata a totale carico di questa Amministrazione e precisamente sul Cap. 1520 Bil. 2010 G.R. 2009 imp. n. 574 SUB3/09;

VISTO altresì l'atto di sottomissione n. 389 di Repertorio datato 14.06.2010 e registrato e Udine in data 16.06.2010;

Accertato che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati in data 25.06.2010, come si evince dal certificato di ultimazione (bis) di pari data;

VISTI lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori ing. Burelli Aldo di Fagagna (UD) rispettivamente in data 28.06.2010 e 24.06.2010, dai quali si certifica la regolare esecuzione delle opere nonché l'importo netto complessivo dei lavori stessi ammontanti ad € 124.400,42= ed il credito netto spettante all'Impresa appaltatrice, a saldo di ogni suo avere, è pari ad € 9.000,42= oltre agli oneri IVA pari ad € 1.800,08=, e quindi per un totale complessivo di € 10.800,50=;

CONSIDERATO CHE L'OPERA nel suo complesso è da ritenersi **completamente conclusa**, per cui si ritiene doveroso procedere alla approvazione del quadro economico di spesa finale, come di seguito riportato:

A-LAVORI A BASE D'ASTA:			
1-lavori a base d'asta	€		121.993,47=
oneri sicurezza	€		<u>2.406,95=</u>
		sommano	€ 124.400,42=
B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1-Spese tecniche (compreso IVA e C.P.)	€	14.220,00=	
2-IVA 20% su A	€	24.880,08=	
3- Incentivo art. 11 L.R. 14/02	€	1.517,20=	
4-indennizzi ed occupazioni	€	0=	
5-indagine geologica	€	382,30=	
6-Collaudo statico	€	<u>600,00=</u>	
		Sommano	€ <u>41.599,58=</u>
		TOTALE GENERALE	€ <u>166.000,00=</u>

RITENUTI regolari tali atti tecno-contabili e quindi doveroso procedere alla loro liquidazione;

VISTA la Legge Regionale n. 14/2002;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento sulla disciplina dei contratti e di contabilità;

VISTI i vigenti regolamenti comunali;

VISTO il bilancio di previsione;

VISTO il piano risorse e obiettivi;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

1) Per i motivi in premessa indicati e per quanto di competenza, di approvare lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione, redatti rispettivamente in data 28.06.2010 e 24.06.2010 dalla Direzione Lavori -ing. Burelli Aldo con Studio in Fagana(UD), dai quali si certifica la regolare esecuzione dei lavori **URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER LA REALIZZAZIONE OPERE DI SCOLO ACQUE METEORICHE NELLA FRAZIONE DI MAGREDIS**, eseguiti a tutto il 25.06.2010 dalla Ditta CECONI srl con sede in Via Patuscera di Entrampo 41 ad Ovaro (UD), per un importo di complessivi € 9.000,42= oltre agli oneri IVA;

2) di procedere alla liquidazione di complessivi € **10.800,50=** di cui € 9.000,42= per lavori ed € 1.800,08= quali oneri IVA, a favore della Ditta CECONI srl di Ovaro(UD), a saldo di ogni suo avere, imputando la relativa spesa nel seguente modo:

a) per € **6.317,70=** al **Cap.1491 Bil 2010 G.R. 2008 imp. n.- 1002**

b) per € **4.482,80=** al **Cap. 1520 Bil. 2010 G.R. 2009 imp. n. 574 sub 3/09**

3) di procedere allo svincolo della cauzione definitiva, prestata mediante polizza fidejussoria n. 490088 dd. 12.06.2009 rilasciata dalla Società Cattolica di Assicurazioni - Agenzia di Tolmezzo - dell'importo di € 5.800,56=;

4) di approvare il quadro economico finale dei lavori **Urgenti di Protezione Civile per la realizzazione opere di scolo acque meteoriche nella frazione di Magredis**, dal quale si rileva che la spesa complessiva finale ammonta ad € 166.000,00= così determinata:

A-LAVORI A BASE D'ASTA:

1-lavori a base d'asta	€	121.993,47=
oneri sicurezza	€	<u>2.406,95=</u>
sommano	€	124.400,42=

**B-SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE**

1-Spese tecniche (compreso IVA e C.P.)	€	14.220,00=
2-IVA 20% su A	€	24.880,08=
3- Incentivo art. 11 L.R. 14/02	€	1.517,20=
4-indennizzi ed occupazioni	€	0=
5-indagine geologica	€	382,30=
6-Collaudo statico	€	<u>600,00=</u>
Sommano	€	<u>41.599,58=</u>
TOTALE GENERALE	€	<u>166.000,00=</u>

6) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del Servizio Finanziario e Segreteria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE
UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.TO Serafini Stefano

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

NR. 342/29-06-2010

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

VISTA l'attestazione del Responsabile del Servizio;
VERIFICATA la regolarità amministrativa, contabile e fiscale dei documenti e degli atti di liquidazione, **SI DISPONE** per il pagamento.

Povoletto, lì 29-06-2010

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to PASCOLO STEFANIA

ANNOTAZIONI RISERVATE AL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

EMESSO mandato di pagamento nr. _____ del _____
EMESSO mandato di pagamento nr. _____ del _____
EMESSO mandato di pagamento nr. _____ del _____
