

COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 489 DEL 13-11-2023

SERVIZIO: TECNICO

OGGETTO: LAVORI DI LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA DEL CRISTO NELLA FRAZIONE DI PRIMULACCO. LEGGE 145/2018 ART. 1 COMMA 139 -. Opera finanziata parzialmente con fondi PNRR NextGenerationEU a valere sulla misura M2C4 I.2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" DETERMINA APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTABILITA FINALE E PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO CONSUNTIVO Liquidazione fattura n FATTPA 14_23 del 31-10-2023 - fattura n FATTPA 15_23 del 31-10-2023 CIG 9352238EEE beneficiario Ceconi s.r.l.

Il Responsabile dell'Area

Richiamato il comma 139 dell'art. 1 della Legge 30 Dicembre 2018 n. 145 che prevede quanto segue: "Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio"- dando atto che tali contributi verranno erogati, nei limiti di spesa complessivi determinati dal Ministero dell'interno, dal 2021 al 2030 su esplicita richiesta degli enti;

Considerato che il Comune di Povoletto ha inoltrato domanda di contributo per la messa in sicurezza di un tratto di Via del Cristo nella Frazione di Primulacco tramite la realizzazione di idonea pista ciclabile;

Visto il decreto 8 novembre 2021 con il quale il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – concernente l'applicazione dell'art. 1 comma 139 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, che assegna ai comuni di cui all'allegato B contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;

Considerato che al Comune di Povoletto, in seguito allo scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto 25 Agosto 2021, sono stati assegnati complessivi € 150.000,00= per la messa in sicurezza di un tratto di Via del Cristo nella Frazione di Primulacco tramite la realizzazione di idonea pista ciclabile;

Accertato che i Comuni beneficiari del contributo, individuati nell'allegato A del decreto 8 novembre 2021 del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro dieci mesi a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso del suindicato Decreto per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro;

Visto che il decreto 8 novembre 2021 del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 22.11.2021, per cui la data perentoria di inizio lavori viene stabilita al 22.09.2022;

Accertata la volontà di questa Amministrazione di cofinanziare l'opera con ulteriori € 110.000,00= su proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale che ha eseguito una stima di massima per poter realizzare un primo tratto di ciclabile funzionale;

EVIDENZIATO che le assegnazioni di contributi relative alla graduatoria del 2022 sono confluite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza New Generation EU all'interno della Missione M2C4 Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni;

Richiamata la determinazione n. 147 del 10.06.2022 con la quale si affidava all'ing. Francesco De Cillia, con sede legale in Via Primo Maggio n. 25 P. Iva 02347240307, l'incarico per la redazione di un progetto di fattibilità, definitivo/esecutivo nonché la Direzione Lavori, sicurezza e pratiche espropriative relativo ai LAVORI DI

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA DEL CRISTO NELLA FRAZIONE DI PRIMULACCO. Legge 145/2018 art. 1 comma 139 , verso l'importo di € 18.152,97= oltre oneri Cassa Previdenza INPS ed IVA di legge, per un totale quindi lordo pari ad € 23.953,79=;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30.06.2022 con la quale si approvava il progetto di fattibilità tecnico economica, con contestuale adozione della variante urbanistica n. 43 al PRGC, relativo ai **LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA DEL CRISTO NELLA FRAZIONE DI PRIMULACCO.**

Legge 145/2018 art. 1 comma 139 CUP C51B20000120002, redatto in data 12.05.2022 dall'Ing. Francesco De Cillia con sede legale in Via Primo Maggio n. 25 P. Iva 02347240307 a Treppo Ligosullo (UD, dal quale si rileva che la spesa complessiva per la realizzazione dell'opera in oggetto ammonta a complessivi € 260.000,00=, di cui 148.241,80= per lavori (COMPRESO SICUREZZA) ed € 111.758,20= per somme a disposizione dell'Amministrazione

VISTO che il suddetto lavoro, pari a complessivi € 260.000,00=, è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e programma annuale 2022, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 13.04.2022;

VISTA la nota n. 9392 del 30.08.2022 di ns. Prot. con la quale l'Ing. De Cillia Francesco trasmette a questa Amministrazione il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto indicati;

VISTO il verbale di validazione del progetto definitivo/esecutivo, redatto, AI SENSI DELL'ART. 26 DEL d.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal Responsabile del Procedimento in data 31.08.2022

RICHIAMATA la deliberazione giunta n. 73 del 01.09.2022 con la quale veniva approvato **il progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO" dei lavori di REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA DEL CRISTO NELLA FRAZIONE DI PRIMULACCO.** Legge 145/2018 art. 1 comma 139, redatto in data Luglio 2022 pervenuto a questa Amministrazione in data 30.08.2022 n. 9392 di Prot.), dall'Ing./Arch. Francesco De Cillia con sede legale in Via Primo Maggio n. 25 P. Iva 02347240307 a Treppo Ligosullo (UD) dal quale si rileva che **la spesa complessiva per la realizzazione dell'opera in oggetto ammonta a complessivi € 260.000,00=, di cui 185.043,45= per lavori (COMPRESO SICUREZZA) ed € 74.956,55= per somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito esposto:**

A) LAVORI

A1) Importo a base d'asta	€ 182.786,47=
A2) oneri per la sicurezza	€ 2.256,98=
Sommano	€ 185.043,45=

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) IVA 10% su A)	€ 18.504,35=
B2) acquisizione aree e indennizzi	€ 9.000,00=
B3) spese tecniche generali, variante urbanistica	€ 21.000,00=
B4) IVA su spese tecniche	€ 6.040,00=
B5) incentivi rup e collaboratori	€ 3.655,73=
B6) spostamento linea TELECOM	€ 7.000,00=
B7) Imprevisti	€ 9.756,47=
Sommano	€ 74.956,55=

TOTALE GENERALE € 260.000,00=

Richiamata la deliberazione Giunta n. 45 del 10.05.2018 con la quale questa Amministrazione aderisce alla Rete Regionale delle Stazioni Appaltanti approvando nel contempo la bozza di convenzione predisposta dalla Regione Friuli Venezia Giulia; ai sensi dell'art. ex 44 bis della Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 14 (disciplina organica dei lavori pubblici);

Considerato che il coordinamento e il supporto previsto dall'art. 44 bis comma 2 della L.R. 14/2002 verrà realizzato attraverso la messa a disposizione per tutte le stazioni appaltanti facenti parte della rete della piattaforma telematica sulla quale svolgere inizialmente le procedure di gara e successivamente il processo di realizzazione dell'opera pubblica;

VISTO L'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei Contratti) il quale stabilisce che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Inteso affidare i suddetti lavori mediante applicazione dell'art. 36 (contratti sotto soglia) comma 2 lett b) applicando il criterio di aggiudicazione del "minor prezzo", così come modificato con l'art. 1 della legge 11 settembre 2020 n. 120;

Richiamata la determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori n. 24 del 13.02.2023;

Richiamata nuovamente la deliberazione consiliare n. 26 del 30.06.2022 con la quale viene, tra l'altro, nominato Responsabile unico del procedimento per il presente appalto, il dipendente Serafini geom. Stefano;

inferiore a € 40.000,00= e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00=;

Inteso comunque che per la gara d'appalto in oggetto questa Amministrazione si è avvalsa della Rete Regionale delle Stazioni appaltanti e mediante l'utilizzo della rete informatica regionale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 44 bis comma 2 della L.R. 14/2002;

PRECISATO che, trattandosi di appalto, l'intervento di cui al presente provvedimento è soggetto alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. e che il CIG di riferimento è il n. 9352238EEE;

VISTO il verbale di gara disponibile sul portale eAppalti FVG dal quale si rileva che in data 16.09.2022 RFQ_37335 sono state valutate le offerte pervenute e che l'offerta più vantaggiosa per questa Amministrazione è quella presentata dalla Ditta **CECONI SRL** con sede in Via Patuscera di Entrampo n. 41 ad Ovaro (UD) p. IVA 00609540307 pec. info@pec.ceconisrl.it avendo la stessa praticato un ribasso sull'importo a base d'asta del 13,01% determinando un importo netto contrattuale, comprensivo degli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso (€ 2.256,98 =), pari ad € **161.262,93**= oltre agli oneri IVA di Legge;

RICHIAMATA la determinazione n. 249 del 19.09.2022, esecutiva per legge, con la quale si affidavano definitivamente i suddetti lavori alla Ditta **CECONI SRL** con sede in Via Patuscera di Entrampo n. 41 ad Ovaro (UD) p. IVA 00609540307 pec. info@pec.ceconisrl.it, con conseguente aggiornamento del quadro economico di spesa come di seguito riportato;

QUADRO DI PROGETTO		QUADRO AGGIORNATO POST GARA	
A)LAVORI A BASE D'ASTA			
1)per lavori	€ 182.786,47=	€ 159.005,95=	
2)per oneri di sicurezza	€ 2.256,98=	€ 2.256,98=	
	€ 185.043,45=	€ 161.262,93=	
B)SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1)IVA 10% su A)	€ 18.504,35=	€ 16.126,29=	
2)acquisiz aree/indenn	€ 9.000,00=	€ 9.000,00=	
3)spese tecniche	€ 21.000,00=	€ 21.000,00=	
4)IVA su spese tecniche	€ 6.040,00=	€ 6.040,00=	
5)incentivi RUP e collab	€ 3.655,73=	€ 3.655,73=	
6)spost. Linea TELECOM	€ 7.000,00=	€ 7.000,00=	
7)imprevisti	€ 9.756,47=	€ 35.915,05=	
Sommano	€ 74.956,55=	€ 98.737,07=	
TOTALE GENERALE	€ 260.000,00=	€ 260.000,00=	

VISTO il contratto d'appalto n. 493 di Rep. In data 15.12.2022 registrato a Udine in data 15.12.2022 al n. 25108 serie 1T;

VISTA determinazione n. 69 del 31.03.2023 con la quale si approvava la perizia di variante redatta in data 15 Marzo 2023 dal Direttore dei Lavori Arch. Ing. Francesco De Cillia con sede legale in Via Primo Maggio n. 25 P. Iva 02347240307 a Treppo Ligosullo (UD), dalla quale si deduce che l'importo netto dei lavori di perizia ammonta ad € 172.573,38=, e che i maggiori lavori rispetto al contratto originario ammontano ad € **11.310,45= oltre agli oneri IVA**;

DATO ATTO che, in considerazione della redazione della **perizia**, il quadro economico di spesa viene aggiornato come di seguito esposto:

QUADRO DI CONTRATTO		QUADRO DI PERIZIA	
A)LAVORI A BASE D'ASTA			
1)per lavori	€ 159.005,95=	€ 170.316,40=	
2)per oneri di sicurezza	€ 2.256,98=	€ 2.256,98=	
	€ 161.262,93=	€ 172.573,38=	
B)SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1)IVA 10% su A)	€ 16.126,29=	€ 17.257,34=	
2)acquisiz aree/indenn	€ 9.000,00=	€ 9.000,00=	
3)spese tecniche	€ 21.000,00=	€ 23.275,00=	
4)IVA su spese tecniche	€ 6.040,00=	€ 5.120,50=	

5)incentivi RUP e collab	€ 3.655,73=	€ 3.915,77=
6)spost. Linea TELECOM	€ 7.000,00=	€ 12.622,85=
7)AVCP		€ 225,00=
8)spost. pozzetto CAFC		€ 244,00=
7)imprevisti ed economie	€ 35.915,05=	€ 15.766,16=
Sommano	€ <u>98.737,07=</u>	€ <u>87.426,62=</u>
TOTALE GENERALE	€ <u>260.000,00=</u>	€ <u>260.000,00=</u>

DATO ATTO che i maggiori lavori di perizia ammontano a netti € 11.310,45= oltre agli oneri IVA;

RICHIAMATO l'atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi n. 495 di Repertorio registrato a Udine in data 13.04.2023 serie 1T numero 6708;

VISTI lo stato finale nonché il certificato di regolare esecuzione datati rispettivamente 03.10.2023 ed 18.10.2023 dai quali si certifica che l'importo totale delle opere eseguite dalla Ditta CECONI SRL con sede in Via Patuscera di Entrampo n. 41 ad Ovaro (UD) p. IVA 00609540307 pec. info@pec.ceconisrl.it , ammonta a netti € 172.573,37= mentre il credito spettante all'impresa appaltatrice, è di netti € 50.533,40= oltre agli oneri IVA pari ad € 5.053,34=, e quindi per un totale lordo di € 55.586,74=;

CONSIDERATO che nella relazione sul conto finale-CRE viene riportata la tabella relativa al Piano Particellare d'esproprio A CONSUNTIVO allegato alla contabilità finale e datato ottobre 2023, riportante le superfici espropriate dedotte dal frazionamento catastale ed i prezzi indicati dall'accordo bonario sottoscritto in data 07.06.2022 al n. 6072 di Prot. ;

VISTE le relative fatture della Ditta CECONI SRL con sede in Via Patuscera di Entrampo n. 41 ad Ovaro (UD) p. IVA 00609540307 pec. info@pec.ceconisrl.it n 14_23 del 31.10.2023 e n. 15_23.del del 31.10.2023 ammontanti rispettivamente ad € 15.795,63= ed € 39.791,11= (IVA compresa) per un totale complessivo lordo di € 55.586,74=;

Visto il decreto n. 1 del 11.01.2023 con il quale il Sindaco ha nominato il titolare di posizione organizzativa dell'area Tecnica;

-**Visto** lo Statuto Comunale;

-**Visti** i vigenti Regolamenti comunali;

-**Visto** il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;

-**Visto** il Dlgs 267/2000;

-**Vista** la Legge Regionale 31.05.2002 n. 14 ed il suo Regolamento di attuazione n. 0165/2003;

-**Visto** il Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice dei Contratti)

-**Vista** la Legge 142/90;

P R O P O N E

Quanto segue, per le considerazioni esposte in premessa:

1) Di approvare lo stato finale nonché il certificato di regolare esecuzione , datati rispettivamente 03.10.2023 ed 18.10.2023, dai quali si certifica che l'importo totale delle opere di **“REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA DEL CRISTO NELLA FRAZIONE DI PRIMULACCO. Legge 145/2018 art. 1 comma 139 CUP C51B20000120002”** eseguite dalla Ditta CECONI SRL con sede in Via Patuscera di Entrampo n. 41 ad Ovaro (UD) p. IVA 00609540307 pec. info@pec.ceconisrl.it , ammonta a netti € 172.573,37= mentre il credito spettante all'impresa appaltatrice, è di netti € 50.533,40= oltre agli oneri IVA pari ad € 5.053,34=, e quindi per un totale lordo di € 55.586,74=;

2)Di approvare altresì il Piano Particellare d'esproprio consuntivo, redatto dall' Arch. Ing. Francesco De Cillia con sede legale in Via Primo Maggio n. 25 P. Iva 02347240307 a Treppo Ligosullo (UD) in data Ottobre 2023, , riportante le superfici espropriate dedotte dal frazionamento catastale ed i prezzi indicati dall'accordo bonario sottoscritto in data 07.06.2022 al n. 6072 di Prot. ;

3)di provvedere alla liquidazione alla Ditta Ditta CECONI SRL con sede in Via Patuscera di Entrampo n. 41 ad Ovaro (UD) p. IVA 00609540307 pec. info@pec.ceconisrl.it delle fatture n. n 14_23 del 31.10.2023 e n. 15_23.del del

31.10.2023 ammontanti rispettivamente ad € 15.795,63= ed € 39.791,11= (IVA compresa) per un totale complessivo lordo di € 55.586,74=;

4) di imputare la complessiva spesa di € 55.586,74 sul Cap. 1513 di Bilancio n. Cod 06.01-2.02.01.09.012 nel seguente modo:

a) per € 12.622,86= sull'impegno contabile n. 174/2022;

b) per € 42.963,88= sull'impegno contabile n. 681/2022;

5) Di svincolare la polizza fideiussoria n. 0006099100418 di data 09.11.2022 rilasciata dalla "Società Cattolica di Assicurazione S.A. con sede in Verona (VR) Lungadige Cangrande n. 16 a titolo di "cauzione definitiva";

6) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria e Segreteria per gli adempimenti di competenza;

LIQUIDA

La somma dovuta ai seguenti creditori come indicato:

Liquidazione provvisoria n. 1079 del 13-11-2023 - CIG 9352238EEE - Importo € 43.145,24
<i>Impegno n° 681 del 27-12-2022 a Competenza approvato con Determinaz. n. 249 del 19-09-2022 avente per oggetto:</i> LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA DEL CRISTO NELLA FRAZIONE DI PRIMULACCO. LEGGE 145/2018 ART. 1 COMMA 139 -. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE LAVORI ED AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DI SPESA (Ex Impegno 383/2022)
Missione e Programma 5° livello 06.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali
Capitolo/Articolo 1513/ PROGETTO PNRR - M2C4 I2.2 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA DEL CRISTO A PRIMULACCO - CUP C51B20000120002
Beneficiario 2299 CECONI S.R.L. Cod. Fisc. P.Iva 00609540307 indirizzo VIA PATUSCERA DI ENTRAMPO,41 33025 OVARO UD

Liquidazione provvisoria n. 1080 del 13-11-2023 - CIG 9352238EEE - Importo € 12.441,50
<i>Impegno n° 194 del 31-03-2023 a Competenza approvato con Determinaz. n. 69 del 31-03-2023 avente per oggetto:</i> LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA DEL CRISTO NELLA FRAZIONE DI PRIMULACCO. LEGGE 145/2018 ART. 1 COMMA 139 -. DETERMINA DI APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE CUP C51B20000120002
Missione e Programma 5° livello 06.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali
Capitolo/Articolo 1513/ PROGETTO PNRR - M2C4 I2.2 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA DEL CRISTO A PRIMULACCO - CUP C51B20000120002
Beneficiario 2299 CECONI S.R.L. Cod. Fisc. P.Iva 00609540307 indirizzo VIA PATUSCERA DI ENTRAMPO,41 33025 OVARO UD

Liquidazione n. 1201 del 13-11-2023 - CIG 9352238EEE - Importo € 43.145,24
<i>Impegno n° 681 del 27-12-2022 a Competenza approvato con Determinaz. n. 249 del 19-09-2022 avente per oggetto:</i> LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA DEL CRISTO NELLA FRAZIONE DI PRIMULACCO. LEGGE 145/2018 ART. 1 COMMA 139 -. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE LAVORI ED AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DI SPESA (Ex Impegno 383/2022)
Missione e Programma 5° livello 06.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali
Capitolo/Articolo 1513/ PROGETTO PNRR - M2C4 I2.2 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA DEL CRISTO A PRIMULACCO - CUP C51B20000120002
Beneficiario 2299 CECONI S.R.L. Cod. Fisc. P.Iva 00609540307 indirizzo VIA PATUSCERA DI ENTRAMPO,41 33025 OVARO UD

Elenco documenti

Causale	Documento	Totale documento	Liquidato	CIG
Lavori di realizzazione pista ciclabile in Via del Cristo -	nr. FATTPA 14_23	15.795,63	3.354,13	9352238EEE

Primulacco		data 31-10-2023			
Quietanza documento	INTESA SAN PAOLO IBAN IT07Q0306964022074000097943				
Lavori di realizzazione pista ciclabile in Via del Cristo - Primulacco		nr. FATTPA 15_23 data 31-10-2023	39.791,11	39.791,11	9352238EEE
Quietanza documento	INTESA SAN PAOLO IBAN IT07Q0306964022074000097943				
		Ritenute liquidazione	Imponibile	Ritenuta	
		Split Payment Istituzionale 10%	39.222,95	3.922,29	

Liquidazione n. 1202 del 13-11-2023 - CIG 9352238EEE - Importo € 12.441,50					
<i>Impegno n° 194 del 31-03-2023 a Competenza approvato con Determinaz. n. 69 del 31-03-2023 avente per oggetto:</i> LAVORI DI LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA DEL CRISTO NELLA FRAZIONE DI PRIMULACCO. LEGGE 145/2018 ART. 1 COMMA 139 -. DETERMINA DI APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE CUP C51B20000120002					
Missione e Programma 5° livello 06.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali					
Capitolo/Articolo 1513/ PROGETTO PNRR - M2C4 I2.2 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA DEL CRISTO A PRIMULACCO - CUP C51B20000120002					
Beneficiario 2299 CECONI S.R.L. Cod. Fisc. P.Iva 00609540307 indirizzo VIA PATUSCERA DI ENTRAMPO,41 33025 OVARO UD					

Elenco documenti					
Causale		Documento	Totale documento	Liquidato	CIG
Lavori di realizzazione pista ciclabile in Via del Cristo - Primulacco		nr. FATTPA 14_23 data 31-10-2023	15.795,63	12.441,50	9352238EEE
Quietanza documento	INTESA SAN PAOLO IBAN IT07Q0306964022074000097943				
		Ritenute liquidazione	Imponibile	Ritenuta	
		Split Payment Istituzionale 10%	11.310,45	1.131,05	

Povoletto, 13-11-2023

Il Responsabile dell'Area
Geom. SERAFINI STEFANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 489 del 13-11-2023

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA DEL CRISTO NELLA FRAZIONE DI PRIMULACCO. LEGGE 145/2018 ART. 1 COMMA 139 -. Opera finanziata parzialmente con fondi PNRR NextGenerationEU a valere sulla misura M2C4 I.2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" DETERMINA APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTABILITA FINALE E PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO CONSUNTIVO Liquidazione fattura n FATTPA 14_23 del 31-10-2023 - fattura n FATTPA 15_23 del 31-10-2023 CIG 9352238EEE beneficiario Ceconi s.r.l.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto di liquidazione è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Povoletto,

L' INCARICATO
CLOCHIATTI MAURA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa